


Setkání se starosty



ÚV Nová Ves, duben 2025


Martin Veselý
technický ředitel




Obsah:

- Investice, opravy, obnova – výsledky 2024
- Realizované stavby
- Plán investic a oprav 2025, koordinace staveb
- Energetika, snižování CFP
- Vyjadřování, digitalizace ve stavebnictví
- IS DMVS

Objem investic dle kategorií v tis. Kč




Objemy investic dle oborů v tis. Kč




- Plán investic 2024: 629 288 tis. Kč (včetně povodňových), skutečnost: 628 728 tis. Kč, rozdíl: - 560 tis. Kč (- 0,09%)
- 89% investic jsou stavby, ze staveb bylo 95 % staveb obnovujících
- Odkupy infrastruktury – zájem v podstatě jen z řad soukromých vlastníků

Opravy - skutečnost 2024 v tis. Kč




Plnění PFO 2024 v tis Kč



- Opravy celkem 575 mil. Kč, plán byl 557 mil. Kč – plnění vyšší o 17 mil. Kč (3%)
- Plnění PFO 2024: 1012 mil. Kč, plán byl 799 mil. Kč – plnění vyšší o 213 mil. Kč (27%)

Dříve:

- Kontaktní zateplovací systém
- „volné“ vizuální provedení
- Zhoršování tepelně-vlhkostních parametrů
- Omezená předprojektová příprava
- Omezené testování



Nyní:

- Jednotný vizuál (provětrávaná fasáda x kontaktní zatepl. systém
- Ozelenění (zimolez)
- Opěrné betonové lego bloky
- Odvlhčovače a řízené větrání
- Před PD – odvrty apod.
- Testování - odtrhové zkoušky, ...



Individuální přístup u
historických objektů

VDJ Brušperk Borošín



ÚV Vyšní Lhoty – rekonstrukce technologie a modernizace ASŘ: 135 mil. Kč



VDJ Kostelec 2 x 100m³ – sanace objektu: 12 mil Kč



VDJ Jablunkov Alžbětinky 1000 – sanace objektu: 24 mil. Kč



ČOV Albrechtice - rekonstrukce a oprava technologické a stavební části: 34 mil. Kč



ČOV Frenštát pod Radhoštěm - rekonstrukce kalové koncovky: 18 mil. Kč



Bezvýkopové technologie - Primus Line (vodovody)



Instalace inverzního rukávce (kanalizace)





Důsledně kontrolujeme, za co platíme




Privaděč v Karviné: v maximálním úsilí, suchovody, realizace pevného a kluzného bodu, nové potrubí v zemi...
Před Vánoci propojeno a uvedeno do plného provozu, v lednu 2025 dokončeno včetně úpravy pozemků



Kajlovec – přemostění/shybka: za měsíc hotovo...

- Schválený PI 2025: do obnovy plánujeme vložit 1,001 mld. Kč v rámci investic a obnovujících oprav
- V jednání s vlastníkem je navýšení investic o dalších 142 mil. Kč
- Mimo obnovu se budeme dále soustředit na:
 - Výrobní OZE
 - Projekt revitalizace středisek
 - Zabezpečení objektů (IBŘS)
- Problémy: inflace ve stavebnictví, nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců, projektanti, stavební úřady, digitalizace stavebního řízení



Název stavby	Termín realizace	Plán. náklady celkem v Kč	Plán. náklady v Kč 2025	Poznámka
Rekonstrukce přivaděče DN 500 Dobrá - Nové Dvory - Frýdek	2025/2026	52 643 840	20 000 000	Rekonstrukce přivaděče DN 500 v délce cca 2km, rellining
VDJ Písečná 2 x 75 m3	2024/2026	27 923 477	4 000 000	Výstavba nového VDJ s ohledem na výstavbu RD
Krmelín, ul. Světlovská - výměna vodovodu	2025	6 388 141	6 159 481	Koordinace s obcí
VDJ Třinec Sosna HTP 2x1000 - sanace objektu	2024/2025	36 447 400	15 000 000	Dokončení realizace
Soběšovice, lokalita Husarůvka – výměna vodovodu	2025	13 594 000	13 106 330	Koordinace s obcí
Paskov, ul. Dvořákova - výměna vodovodního řadu, rekonstrukce kanalizačních stok "AD" a "AJ"	2025	7 500 000	7 000 000	Výměna vodovodu a kanalizačních stok
ČOV Frýdek Místek - rekonstrukce čerpací stanice dešťové zdrže	2025	19 268 871	18 510 519	
Brušperk, ul. Luční - rekonstrukce stok a odlehčovací komory „OK4A“	2025	14 350 940	13 812 490	
ČOV Paskov - zastřešení kalojemu	2025	4 054 500	3 455 000	

- **Jedno z kritérií pro zařazení do plánu**
 - zvýšení efektivity vynakládaných prostředků,
 - snížení počtu zásahů do komunikací,
 - snížení zátěže obyvatel a zlepšení vnímání společnosti a municipalit u zákazníků/voličů
- **Vzájemná informovanost** – každoročně dopisy s plánem, schůzky, smlouvy o koordinaci,
- **Příprava stavby** – podle charakteru stavby, min. 1 rok (zpracování PD, ÚR, SP) - naplánovat koordinaci včas!
- **Termíny plánování a schvalování**
SmVaK – plán pro schválení BOD – říjen roku předchozího
- **Kontaktní osoba** : Bc. Dalibor Jurčák:, 731 69 1638,
dalibor.jurcak@smvak.cz



Energetická koncepce pro období 2022 – 2030

1. Snižování energetické náročnosti provozů

- Cíl: meziroční snižování energetické náročnosti min. o 1%
- Dmychadla, čerpadla, topení, KGJ ...

2. Zvyšování výroby z OZE

- Cíl: 50% energie z OZE v roce 2026
- MVE, KGJ, FVE


3. Snižování uhlíkové stopy společnosti

- Uhlíková neutralita v roce 2050


Výzvy

- Nová směrnice o čištění OV 2024/3019 - Energetická neutralita ČOV – do roku 2045, průběžné cíle
- Komunitní energetika – využití pro přebytky z FVE
- Lex OZE III (akumulace, agregace flexibility)?


Energetická náročnost provozů – PV
kWh/m³




Energetická náročnost provozů – OV
(kWh/kg odbouraného CHSK)




Energie SmVaK 2015 -2024 celkem (OZE vs nákup)




Počet vyřízených žádostí o vyjádření v letech 2015 - 2024



- Prozákaznický přístup – 8% vyjádření bylo před vydáním komunikováno s žadatelem
- Kontaktní osoba pro řešení vyjádření a provozních smluv Ing. Lumír Pavelek, vedoucí technického odboru, lumir.pavelek@smvak.cz, 605 202 418

Počet vyřízených žádostí o vyjádření v letech 2015 - 2024
vyjádřeno v %



Koncept IS DMVS


- 2024: Příprava na digitalizaci stavebního řízení (Portál stavebníka), MMR
- 2025: 2. kolo přípravy na digitalizaci stavebního řízení, MPSV, NAKIT, aktivní účast přes Svaz průmyslu a dopravy
- IS DMVS ostrý provoz od 1.7.2024

Pověřte nás Zakladatelem (editorem, vyjadřovatelem), poskytujeme zdarma, kontakt: Martin Pavlík, martin.pavlik@smvak.cz, 728 516 286

Rizika při nevložení dat do ISDMVS

- Komplikace pro stavebníky
- Vlastník - Při poškození zařízení problém s náhradou škody
- Komplikace pro provozovatele


Vodovod v GIS SMVAK



Řešení pro vlastníky od SMVAK

- Bezpečnost a aktualizace dat v souladu s legislativou
- Poskytujeme zdarma
- Pomoc při registracích v ISDMVS

Situace s ISDMVS



**Děkuji za pozornost
&
Děkujeme za spolupráci!**